

Protokollauszug der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt

Sitzung vom: 26. September 2023

Traktandum 2

Genehmigung der Bauabrechnung für das Containerprovisorium für den Mittagstisch der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt

WEISUNG AN DIE SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

Antrag

Die Abrechnung für den Kredit für das Containerprovisorium für den Mittagstisch der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt mit einem Minderaufwand von CHF 23'227.99 soll genehmigt werden.

Weisung

Vorgeschichte / Grundlage

In Rümlang bestand bereits ein Angebot von Tagesstrukturen, jedoch waren die Räumlichkeiten sowie die Platzverhältnisse längst nicht mehr adäquat. Da das Stimmvolk an der Urnenabstimmung vom 24. November 2013 den Neubau eines Tagesstrukturgebäudes ablehnte, sich jedoch an den prekären Platzverhältnissen im Hort der Primarschule sowie beim Mittagstisch der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt nichts verändert hat, waren kurzfristige Lösungen gefragt. Die beiden Schulbehörden haben auf Initiative der Primarschule Rümlang beschlossen dieses Containerprovisorium gemeinsam zu realisieren.

Am 25. März 2015 genehmigte die Schulgemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von CHF 220'000.00 für die Erstellung eines Containerprovisoriums für den Mittagstisch der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt, Im Hui, 8153 Rümlang.

Kosten

Abrechnung

Bewilligter Kredit gem. Beschluss vom 25.03.2015	CHF	220'000.00
Total Bruttokosten gem. Bordereau vom 02.02.2016	CHF	196'772.01
Minderkosten	CHF	23'227.99

Buchhaltungsauszug

Konto 2015 3211.503011	CHF	158'632.28
Konto 2016 3211.503011	CHF	38'139.73
	CHF	196'772.01

Das Ausgabenziel konnte aufgrund tiefer ausfallender Aufwendungen unterschritten werden.

Schlussbemerkung

Die Gemeinde Ammerswil hat das Containerprovisorium der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt bestehend aus 5 Elementen zum Preis von CHF 3'333.35 am 31.10.2022 erworben (s. Buchung vom 26.07.2023 – Konto 2170.4260.03).

Für den Rückbau des Containerprovisoriums wurden uns CHF 13'451.90 belastet (s. Buchung vom 26.07.2023 – Konto 2170.3144.00).

Diese beiden Positionen wurden über die Erfolgsrechnung 2023 verbucht.


Empfehlung

Die Sekundarschule Rümlang-Oberglatt hat die detaillierte Schlussabrechnung am 26. September 2023 abgenommen und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die vorliegende Abrechnung für den Kredit für das Containerprovisorium für den Mittagstisch der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt mit einem Minderaufwand von CHF 23'227.99 zur Annahme.

IM NAMEN DER SEKUNDARSCHULPFLEGE RÜMLANG-OBERGLATT



Ulrich Haab
Schulpräsident



Irene Meier
Leiterin Schulverwaltung